



CONFORT

STROYCONFORT.RU

## ШАЛЕ МОДЕЛЬ "ПИРЕНЕИ"

СТРОИТЕЛЬСТВО В СТИЛЕ ШАЛЕ.

### ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА:

ПРИХОЖАЯ.... 18.9 м<sup>2</sup>

КОТЕЛЬНАЯ.... 2.1 м<sup>2</sup>

ТУАЛЕТ... 2.8 м<sup>2</sup>

КРЫЛЬЦО.... 11.0 м<sup>2</sup>

ГОСТИНАЯ.... 36.81 м<sup>2</sup>

КУХНЯ.... 13.3 м<sup>2</sup>

КРЫТАЯ ТЕРРАСА.... 6.9 м<sup>2</sup>

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.... 91.81 м<sup>2</sup>

### ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА:

СПАЛЬНЯ.... 14.5 м<sup>2</sup>

СПАЛЬНЯ.... 11.73 м<sup>2</sup>

ВАННАЯ КОМНАТА.... 5.0 м<sup>2</sup>

КОРИДОР.... 7.6 м<sup>2</sup>

БАЛКОНЫ И ТЕРРАСЫ.... 11.25 м<sup>2</sup>

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ.... 50.08 м<sup>2</sup>

ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ.... 141.89 м<sup>2</sup>

## СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ:

### МОНТАЖ ЗДАНИЯ И ФЕРМ.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГСП 12,5 мм /150мм PAROC.

КЛЕЕНАЯ БАЛКА / КЛЕЕННЫЕ СТРОПИЛА.

ДОСТАВКА КОМПЛЕКТА.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ СТЕН И ФЕРМ.

ФЕРМЫ.

МОНТАЖ СТЕН. + МОНТАЖ ФЕРМ.

АРЕНДА КРАНА.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ НА БЕТОН. УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ. САМОРЕЗ, АНКЕР ЗАБИВНОЙ СТАЛЬНОЙ М8, БОЛТ 8Х30 ММ.

СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ ХПП-3,5 Б/П, ДОСКА 45Х190 ММ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО РЯДА ПОД СТЕНУ.

### ПЕРЕКРЫТИЯ.

ДОСКА 45Х190ММ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК 51Х135 ММ, ГВОЗДЬ ЕРШЕНЫЙ 4Х40 ММ,

МЕЖВЕНЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО БАЛОК 1ГО ЭТАЖА (ОДИНАРНЫЕ).

ДОСКА 45Х190 ММ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК 100Х140 ММ, ГВОЗДЬ ЕРШЕНЫЙ 4Х40 ММ, ИЗОЛОН 3ММ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО БАЛОК 1ГО ЭТАЖА (СДВОЕННЫЕ).

ДОСКА 45Х190 ММ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК 100Х140 ММ, ГВОЗДЬ ЕРШЕНЫЙ 4Х40 ММ, ИЗОЛОН 3ММ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО БАЛОК 2ГО ЭТАЖА (СДВОЙНЫЕ).

КЛЕЕННЫЕ (СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ), ОПОРА ДЛЯ БАЛОК, ГВОЗДЬ ЕРШЕНЫЙ 4Х40 ММ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ. УСТРОЙСТВО БАЛОК 2ГО ЭТАЖА (КЛЕЕННЫЕ).

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВОГО ПОЛА 45Х140 ММ СВЕРХУ (ШАГ 300 ММ). УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВОГО ПОЛА (ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ ШАГ 100 ММ).

### УСТРОЙСТВО КРОВЛИ.

УСТРОЙСТВО ПОВЫШАЮЩЕГО БРУСКА БРУСОК 42Х70 ММ, МЕМБРАНА, ГВОЗДЬ ЕРШЕНЫЙ 4-4,5Х120 ММ, СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА.

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ М/К + ГИДРОСТЕКИЗОЛ 2 СЛОЯ. ДОСКА ДЛЯ ОБРЕШЕТКИ С ЧЕТВЕРТЬЮ 20Х120--145 ММ, ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ, ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ 4Х60 ММ.

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - КОМПЛЕКТ.

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ 200 ММ. БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ. УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ СНЕГОСТОПОР.

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА.

### ОКНА ПВХ И ДВЕРЬ ВХОДНАЯ.

**ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ: 3 205 000 РУБ.**

**ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСКЛЮЧАЕТ:**

Отделка фасада, которая должна быть решена с клиентом.

Внутренняя отделка.

Лестница в этом проекте. Мы заложили в бюджет только предварительную лестницу.

Внутренние перегородки не отделаны гипсокартоном.

Системы электрики, вентиляции и отопления.

Чтобы предложить коммерческое решение необходимы дополнительные данные..